

| LAVORI SUL PONTE TREBBIA<br>(Da eseguire durante la chiusura)<br>Aggiornamento al 30 giugno 2017                                    |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAVORAZIONI                                                                                                                         | TEMPISTICA                                      | %<br>REALIZZAZIONE | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montaggio progressivo ponteggi ai lati del ponte                                                                                    | In fase di realizzazione                        | 90%                | In occasione delle visite ispettive svoltesi nei giorni 26, 28 e 30 giugno 2017 da parte dei funzionari del l'A.S.L. Igiene e Sicurezza Ambienti di lavoro, sono state disposte ed eseguite prove di carico, smontaggio e rimontaggio dei ponteggi, che hanno comportato contestuali interruzioni delle lavorazioni in corso |
| Posa tubazioni acquedotto, cavidotti, saldature e collaudi                                                                          | Operazione conclusa                             | 100%               | In linea con le previsioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rimozione condotte e sottoservizi non censiti                                                                                       | Operazione conclusa                             | 100%               | Evento imprevisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rimozione della sovrastruttura stradale esistente, tramite scarifica                                                                | Operazione conclusa                             | 100%               | In linea con le previsioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taglio e demolizioni cordoli esistenti                                                                                              | In fase di realizzazione                        | 70%                | In linea con le previsioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Casseratura, armatura e getto cordoli                                                                                               | In fase di realizzazione                        | 60%                | In linea con le previsioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Realizzazione nuova struttura stradale mediante posa lastre tipo "predalles", posa armatura metallica, getto platea in calcestruzzo | Avvio lavori previsto dal 10 al 12 luglio       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Realizzazione veletta esterna, getto marciapiede, posa giunti e impermeabilizzazione                                                | Avvio lavori previsto dal 10 al 15 luglio       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione barriere stradali di protezione (guard-rail)                                                                          | Avvio lavori previsto dal 20 al 25 agosto       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione parapetti esterni (per pista ciclabile e marciapiede di servizio)                                                     | Avvio lavori previsto dal 30 luglio al 5 agosto |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Realizzazione pavimentazione bituminosa e segnaletica                                                                               | Avvio lavori previsto dal 20 al 25 agosto       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Realizzazione impianto di illuminazione per pista ciclabile                                                                         | Avvio lavori previsto dal 20 al 25 agosto       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Completamento lavori, opere di finitura e smantellamento cantiere                                                                   | Avvio lavori previsto dal 5 all'8 settembre     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lavorazioni concluse                                                                                                                |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lavorazioni da avviare                                                                                                              |                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |