LAVORI SUL PONTE TREBBIA (Da eseguire durante la chiusura) Aggiornamento al 5 giugno 2017			
LAVORAZIONI	TEMPISTICA	% REALIZZAZIONE	NOTE
<i>Predisposizione del cantiere e montaggio ponteggi</i>	In fase di realizzazione per la porzione di ponte verso Piacenza	16,00%	<i>In linea con le previsioni</i>
<i>Posa tubazioni acquedotto, cavidotti, saldature e collaudi</i>	In fase di realizzazione – Prova pneumatica eseguita con esito positivo e prova idraulica di imminente esecuzione	50,00%	<i>In linea con le previsioni</i>
<i>Rimozione della sovrastruttura stradale esistente, tramite scarifica</i>	Operazione conclusa	100,00%	<i>In linea con le previsioni</i>
<i>Taglio e demolizioni cordoli esistenti</i>	In fase di realizzazione	3,00%	<i>In linea con le previsioni</i>
<i>Casseratura, armatura e getto cordoli</i>	Avvio lavori previsto dal 12 al 16 giugno		
<i>Getto magrone, posa lastre, posa ferro e cassette lampade, getto platea in calcestruzzo</i>	Avvio lavori previsto dal 3 al 5 luglio		
<i>Realizzazione veletta esterna, getto marciapiede, posa giunti e impermeabilizzazione</i>	Avvio lavori previsto dal 10 al 15 luglio		
<i>Installazione barriere di protezione</i>	Avvio lavori previsto dal 20 al 25 agosto		
<i>Installazione parapetti esterni</i>	Avvio lavori previsto dal 30 luglio al 5 agosto		
<i>Realizzazione pavimentazione bituminosa e segnaletica</i>	Avvio lavori previsto dal 20 al 25 agosto		
<i>Realizzazione impianto di illuminazione</i>	Avvio lavori previsto dal 20 al 25 agosto		
<i>Completamento lavori, opere di finitura e smantellamento cantiere</i>	Avvio lavori previsto dal 5 all'8 settembre		

Lavorazioni concluse

Lavorazioni da avviare