LAVORI SUL PONTE TREBBIA
(Da eseguire durante la chiusura)
Aggiornamento al 19 agosto 2017

LAVORAZIONI	TEMPISTICA	% REALIZZAZIONE	NOTE
Montaggio progressivo ponteggi ai lati del ponte	Operazione conclusa	100%	In linea con le previsioni
Posa tubazioni acquedotto, cavidotti, saldature e collaudi	Operazione conclusa	100%	In linea con le previsioni
Rimozione condotte e sottoservizi non censiti	Operazione conclusa	100%	Evento non prevedibile
Rimozione della sovrastruttura stradale esistente, tramite scarifica	Operazione conclusa	100%	In linea con le previsioni
Taglio e demolizioni cordoli esistenti	Operazione conclusa	100%	In linea con le previsioni
Casseratura, armatura e getto cordoli	Operazione conclusa	100%	In linea con le previsioni
Realizzazione nuova struttura stradale mediante posa lastre tipo "predalles", posa armatura metallica, getto platea in calcestruzzo	Operazione conclusa	100%	In linea con le previsioni
Realizzazione veletta esterna, getto marciapiede, posa giunti e impermeabilizzazione	Avvio lavori previsto dal 10 al 15 luglio	85%	In linea con le previsioni
Installazione parapetti esterni (per pista ciclabile e marciapiede di servizio)	Avvio lavori previsto dal 30 luglio al 5 agosto	55%	In linea con le previsioni
Installazione barriere stradali di protezione (guard-rail)	Avvio lavori previsto dal 20 al 25 agosto		
Realizzazione pavimentazione bituminosa e segnaletica	Avvio lavori previsto dal 20 al 25 agosto		
Realizzazione impianto di illuminazione per pista ciclabile	Avvio lavori previsto dal 20 al 25 agosto	20%	Avvio anticipato al fine di ottimizzare le lavorazioni
Completamento lavori, opere di finitura e smantellamento cantiere	Avvio lavori previsto dal 5 all'8 settembre		

NOTE:

- Nei giorni 26, 28 e 30 giugno 2017 sono state eseguite visite ispettive da parte di funzionari dell'Azienda U.S.L. Igiene e Sicurezza Ambienti di lavoro di Piacenza.
- Il giorno 12 luglio 2017 è stata eseguita una visita ispettiva da parte dei Carabinieri del Nucleo tutela del lavoro (Ispettorato del Lavoro).
Durante l'effettuazione delle visite ispettive sopra indicate si sono rese necessarie temporanee interruzioni delle attività in corso, che hanno comportato momentanei rallentamenti nelle lavorazioni.

Lavorazioni concluse

Lavorazioni da avviare